

工期:令和7年3月26日～令和8年2月28日

週間工程表

令和7年11月24日 ～ 令和7年12月7日

工 種・場 所	今 週 の 実 績							来 週 の 予 定						
	11 / 24 (月)	11 / 25 (火)	11 / 26 (水)	11 / 27 (木)	11 / 28 (金)	11 / 29 (土)	11 / 30 (日)	12 / 1 (月)	12 / 2 (火)	12 / 3 (水)	12 / 4 (木)	12 / 5 (金)	12 / 6 (土)	12 / 7 (日)
足場工	足場撤去		作業ヤード敷 鉄板撤去	足場資材等搬出										
交通管理工	片側交互通 行規制		片側交互通 行規制											
後片付け工								完成写真撮影	後片付け		産廃搬出	後片付け		
打合せ・立会い														
・懸案事項														